



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: CONCLUSÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Exec.: 240 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª			
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	45,00% 50.824,01	12,50% 14.117,78	10,00% 11.294,23	10,00% 11.294,22	10,00% 11.294,22	12,50% 14.117,78					100,00% 112.942,24
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 7.905,92										100,00% 7.905,92
03 - CAG - Central de Água Gelada		25,00% 177.780,28	25,00% 177.780,28	25,00% 177.780,28	12,50% 88.890,08	12,50% 88.890,13					100,00% 711.121,05
04 - NÍVEL 90 - PAVIMENTO TÉCNICO		25,00% 33.475,52	25,00% 33.475,52	25,00% 33.475,52	25,00% 33.475,49						100,00% 133.902,05
05 - NÍVEL 94 - PAVIMENTO DOS AQUÁRIOS		25,00% 66.293,48	25,00% 66.293,48	25,00% 66.293,48	25,00% 66.293,47						100,00% 265.173,91
06 - NÍVEL 97 - MEZANINO		25,00% 37.570,52	25,00% 37.570,52	25,00% 37.570,52	25,00% 37.570,49						100,00% 150.282,05
07 - NÍVEL 101 - PAVIMENTO CENTRAL		25,00% 34.110,33	25,00% 34.110,33	25,00% 34.110,33	25,00% 34.110,33						100,00% 136.441,32
08 - GERAL		15,00% 28.182,31	13,00% 24.424,67	13,00% 24.424,67	13,00% 24.424,67	13,00% 24.424,67	13,00% 24.424,65	20,00% 37.576,41			100,00% 187.882,05
09 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES			50,00% 5.403,67	50,00% 5.403,67							100,00% 10.807,34
10 - ADMINISTRAÇÃO	12,50% 16.783,59	12,50% 16.783,59	12,50% 16.783,59	12,50% 16.783,59	12,50% 16.783,59	12,50% 16.783,59	12,50% 16.783,59	12,50% 16.783,57			100,00% 134.268,70
TOTAL POR PERÍODO	75.513,52	408.313,81	407.136,29	407.136,28	312.842,34	144.216,17	41.208,24	54.359,98			100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	75.513,52	483.827,33	890.963,62	1.298.099,90	1.610.942,24	1.755.158,41	1.796.366,65	1.850.726,63			1.850.726,63