



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: CONCLUSÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE À VIDA (SSV) DOS AQUÁRIOS E QUARENTENA DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA – AQUÁRIO DO PANTANAL

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Exec.: 270 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª			
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	100,00% 48.083,33											100,00% 48.083,33
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADA		50,00% 34.588,40	50,00% 34.588,40									100,00% 69.176,80
03 - SSV - SISTEMA DE SUPORTE À VIDA DOS AQUÁRIOS		15,00% 173.090,95	15,00% 173.090,95	15,00% 173.090,95	15,00% 173.090,95	15,00% 173.090,95	15,00% 173.090,95	10,00% 115.393,96				100,00% 1.153.939,66
04 - SISTEMAS COLETIVOS		25,00% 94.745,21	25,00% 94.745,21	25,00% 94.745,20	25,00% 94.745,19							100,00% 378.980,81
05 - QUARENTENA		40,00% 188.825,26	50,00% 236.031,56	10,00% 47.206,31								100,00% 472.063,13
06 - CHILLERS		40,00% 105.911,64	50,00% 132.389,55	10,00% 26.477,90								100,00% 264.779,09
07 - MOTOROMBAS E ACESSÓRIOS		30,00% 262.251,69	35,00% 305.960,30	35,00% 305.960,30								100,00% 874.172,29
08 - VÁLVULAS		25,00% 107.499,38	25,00% 107.499,38	25,00% 107.499,38	25,00% 107.499,37							100,00% 429.997,51
09 - TUBOS		25,00% 211.487,04	25,00% 211.487,04	25,00% 211.487,04	25,00% 211.487,02							100,00% 845.948,14
10 - OUTROS SERVIÇOS		85,00% 48.877,09	15,00% 8.625,36									100,00% 57.502,45
11 - SALA DE MERGULHO		85,00% 20.071,11	15,00% 3.541,95									100,00% 23.613,06
12 - OPERAÇÃO ASSISTIDA										34,00% 57.967,21	32,00% 54.557,36	100,00% 170.491,77
13 - AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA		15,00% 164.631,17	15,00% 164.631,17	15,00% 164.631,17	15,00% 164.631,17	15,00% 164.631,17	15,00% 164.631,17	10,00% 109.754,10				100,00% 1.097.541,12
14 - UV		40,00% 46.864,02	50,00% 58.580,02	10,00% 11.716,00								100,00% 117.160,04
15 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA			10,00% 9.341,74	25,00% 23.354,35	25,00% 23.354,35	25,00% 23.354,35	15,00% 14.012,60					100,00% 93.417,39
16 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 19.371,77											100,00% 19.371,77

Eliane Teruya
Eng.ª Eliane Teruya
 Responsável pelos Preços Unitários
 CREA 2618-D



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial


Objeto: CONCLUSÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE A VIDA (SSV) DOS AQUÁRIOS E QUARENTENA DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA – AQUÁRIO DO PANTANAL

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Exec.: 270 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª			
17 - VISITA TÉCNICA	100,00% 88.193,69											100,00% 88.193,69
18 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00% 66.906,59	10,50% 70.251,91	12,00% 80.287,91	12,00% 80.287,90	12,00% 80.287,90	12,00% 80.287,90	11,00% 73.597,25	10,50% 70.251,91	9,99% 66.906,58			100,00% 669.065,85
TOTAL POR PERÍODO	222.555,38	1.529.094,87	1.620.800,54	1.246.456,50	855.095,95	441.364,37	483.299,18	353.367,17	121.463,94			100,00% 6.873.497,90
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	222.555,38	1.751.650,25	3.372.450,79	4.618.907,29	5.474.003,24	5.915.367,61	6.398.666,79	6.752.033,96	6.873.497,90			6.873.497,90


Eng.ª Eliane Teruya
 Responsável pelos Preços Unitários
 CREA 2618-D