



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Exec.: 360 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso												Total Acumulado	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª		
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	100,00%
	17.355,89	17.355,89	13.884,71	13.884,71	13.884,71	13.884,71	13.884,71	13.884,71	13.884,71	13.884,71	13.884,71	13.884,71	13.884,71	173.558,88
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
	42.529,53	42.529,53	42.529,53	42.529,53	42.529,53									170.118,11
03 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5,00%	9,00%	9,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	100,00%
	294.760,07	530.568,12	530.568,12	589.520,13	589.520,13	589.520,13	589.520,13	589.520,13	589.520,13	353.712,08	353.712,08	294.760,06	294.760,06	5.895.201,31
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30,00%	50,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%								100,00%
	95.910,36	159.850,58	15.985,06	15.985,06	15.985,06	15.985,05								319.701,17
05 - LIMPEZA														100,00%
														61.356,71
06 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	5,00%	5,00%	100,00%
	53.219,02	68.424,45	68.424,45	68.424,46	68.424,45	68.424,45	68.424,45	68.424,45	68.424,45	60.821,75	60.821,73	38.013,57	38.013,57	760.271,68
TOTAL POR PERÍODO	503.774,87	818.728,57	671.391,87	730.343,88	687.814,35	687.814,34	671.829,29	671.829,29	671.829,29	428.418,54	428.418,52	408.015,05	408.015,05	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	503.774,87	1.322.503,44	1.993.895,31	2.724.239,19	3.412.053,54	4.099.867,88	4.771.697,17	5.443.526,46	6.115.355,75	6.543.774,29	6.972.192,81	7.380.207,86	7.380.207,86	

Arglª Patricia Bulgarelli
 Responsável pelos Preços Unitários
 CAU A42433-1

Eng.ª Eliane Teruya
 Responsável pelos Preços Unitários
 CREA 2618-D