



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS
Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DA AUTOMAÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL.

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Exec.: 300 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	10,00% 4.418,47	10,00% 4.418,47	10,00% 4.418,47	10,00% 4.418,47	10,00% 4.418,47	10,00% 4.418,47	10,00% 4.418,47	10,00% 4.418,47	10,00% 4.418,47	10,00% 4.418,43	100,00% 44.184,66
02 - AUTOMAÇÃO			10,00% 650.740,60	15,00% 976.110,88	15,00% 976.110,88	15,00% 976.110,88	15,00% 976.110,88	10,00% 650.740,57	10,00% 650.740,60	10,00% 650.740,57	100,00% 6.507.405,86
03 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								10,00% 2.313,36	50,00% 11.566,80	40,00% 9.253,44	100,00% 23.133,60
04 - LIMPEZA										100,00% 61.356,71	100,00% 61.356,71
05 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00% 61.822,90	10,00% 61.822,90	10,00% 61.822,90	10,00% 61.822,90	10,00% 61.822,90	10,00% 61.822,90	10,00% 61.822,90	10,00% 61.822,90	10,00% 61.822,90	10,00% 61.822,88	100,00% 618.228,98
TOTAL POR PERÍODO	66.241,37	66.241,37	716.981,97	1.042.352,25	1.042.352,25	1.042.352,25	1.042.352,25	719.295,30	728.548,77	787.592,03	100,00%
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	66.241,37	132.482,74	849.464,71	1.891.816,96	2.934.169,21	3.976.521,46	5.018.873,71	5.738.169,01	6.466.717,78	7.254.309,81	7.254.309,81

CIF
Eng.º Camilla Martins G. da Silva
Unidade de Orçamento
CREAMS 2020.0

Eliane Teruya
Eng.º Eliane Teruya
Responsável pelos Preços Unitários
CREA 2618-D