



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: CONCLUSÃO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE A VIDA (SSV) DOS AQUÁRIOS DO CENTRO DE PESQUISA E DE REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA – AQUÁRIO DO PANTANAL

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Exec.: 210 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso							Total Acumulado
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	100,00% 50.872,46							100,00% 50.872,46
02 - DEMOLIÇÕES E RETIRADA	50,00% 1.817,06	50,00% 1.817,06						100,00% 3.634,12
03 - SSV - SISTEMA DE SUPORTE À VIDA DOS AQUÁRIOS				50,00% 156.728,41	50,00% 156.728,41			100,00% 313.456,82
04 - SISTEMAS COLETIVOS					100,00% 78.887,15			100,00% 78.887,15
05 - QUARENTENA					100,00% 16.131,95			100,00% 16.131,95
06 - OUTROS SERVIÇOS		100,00% 51.352,30						100,00% 51.352,30
07 - OPERAÇÃO ASSISTIDA						45,00% 70.609,68		100,00% 156.910,42
08 - AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA		35,00% 623.099,91	35,00% 623.099,90	30,00% 534.085,62				100,00% 1.780.285,43
09 - UV		100,00% 92.588,09						100,00% 92.588,09
10 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,00% 27.078,00	15,00% 40.617,00	15,00% 40.617,00	15,00% 40.617,00	15,00% 40.617,00	15,00% 40.617,00	15,00% 40.616,95	100,00% 270.779,95
TOTAL POR PERÍODO	79.767,52	809.474,36	663.716,90	731.431,03	308.035,56	111.226,69	111.226,63	2.814.898,69
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	79.767,52	889.241,88	1.552.958,78	2.284.389,81	2.592.445,37	2.703.672,06	2.814.898,69	2.814.898,69

CUF
Eng.º Camilo Barbey G. da Silva
 Unidade de Organização
 CREAMS 300210

Eliane Teruya
Eng.ª Eliane Teruya
 Responsável pelos Peças Unitários
 CREA 2618-D